



COMUNE DI PALAGONIA

Città Metropolitana di Catania

INTERVENTI PER L'ECO-EFFICIENZA E LA RIDUZIONE DI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA G. PONTE

COMMESSA

ALLEGATO

11

TAVOLA

OGGETTO:

Cronoprogramma

SCALA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Saverio Sinatra

L'IMPRESA



GIGATECK
ASSOCIATI

PROGETTISTI:
(Dott. Ing. P. Scravaglieri) (Dott. Ing. S. Cantale)

STUDIO TECNICO "GIGATECK ASSOCIATI"
VIA PASUBIO, N. 45, 95127 CATANIA
Tel. 095-316767 Fax 095-325264
E-mail: studio@gigateck.it
PEC: studio@pec.gigateck.it

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Data emissione progetto
0	PROGETTO ESECUTIVO	Geom. A. Orefice		Ing. S. Cantale		Ing. P. Scravaglieri		

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il cronoprogramma delle lavorazioni è stato redatto al fine di poter stabilire presuntivamente le sequenze temporali delle varie fasi lavorative e la produzione parziale e progressiva per ciascun mese, quantificandone gli importi sulla scorta del computo metrico estimativo.

Le effettive giornate lavorative sono state gestite applicando le tabelle dei coefficienti di produttività mensile, visto che le difficoltà ambientali potranno incidere sulla perdita di produttività, trattandosi di lavorazioni eseguite sia all'aperto e sia all'interno dell'edificio.

Il presente cronoprogramma dovrà essere rielaborato al momento della consegna effettiva dei lavori, considerando altresì la possibilità di monitorare e confrontare, durante lo svolgimento dell'attività di cantiere, la rispondenza con le previsioni di progetto.

SI IPOTIZZA CHE I LAVORI VENGANO CONSEGNATI IN DATA 03 GIUGNO 2019, E CHE ABBIANO DURATA PARI A 240 GIORNI CONSECUTIVI COME PREVISTO DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

RIEPILOGO: Prev. 03/06/2019 - 28/01/2020 = 240 gg. Giorni lavorativi Prev.167 gg

LAVORI	IMPORTI	GIUGNO/19									LUGLIO/19									AGOSTO/19									SETTEMBRE/19									OTTOBRE/19									NOVEMBRE/19									DICEMBRE/19									GENNAIO/20								
LAVORI	696.384,46																																																																								
Involucro Esterno	431.704,75																																																																								
le - Impianto Elettrico	115.466,71																																																																								
Illuminazione	53.994,00																																																																								
Impianto Elettrico Per Condiziona	31.091,90																																																																								
Sistema Bacs	30.380,81																																																																								
Im - Impianto Di Condizionamento	149.213,00																																																																								
Comando Centralizzato Cdz	3.820,00																																																																								
Impianto Ue1	31.219,00																																																																								
Impianto Ue2	29.215,00																																																																								
Impianto Ue3	26.793,00																																																																								
Impianto Ue4	30.649,00																																																																								
Impianto Ue5	27.517,00																																																																								
SICUREZZA	63.615,54																																																																								
	63.615,54																																																																								
	63.615,54																																																																								
PARZIALI	-----	58.854,25									82.225,82									88.848,03									95.044,73									126.434,75									142.026,53									105.128,40									61.437,52								
PROGRESSIVI	-----	58.854,25									141.080,07									229.928,10									324.972,83									451.407,58									593.434,11									698.562,51									760.000,02								
MESE	-----	GIUGNO/19									LUGLIO/19									AGOSTO/19									SETTEMBRE/19									OTTOBRE/19									NOVEMBRE/19									DICEMBRE/19									GENNAIO/20								