



COMUNE DI VIZZINI
PROVINCIA DI CATANIA



DATA: Settembre 2015

PROGETTO:
LIT. COMUNALE

TAV:

PROGETTO INSECTIVO
CRONOPROGRAMMA LAVORI

Stipendio: fidejussoria

Tab:

CONVENZIONAMENTO LAVORI
L'Amministrazione Comunale ha approvato e autorizzato il presente contratto di appalto per la esecuzione dei lavori di "MIGLIORAMENTO FRUIZIONE TURISTICA RECUPERO PERCORSI VERGHIANI COMPLETAMENTO".
La ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di eseguire i lavori nel termine di 91 giorni.
L'importo complessivo dei lavori è di Euro 614.247,32.
L'importo complessivo dei lavori è di Euro 614.247,32.
L'importo complessivo dei lavori è di Euro 614.247,32.

LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	FEBBRAIO/16	MARZO/16	APRILE/16	MAGGIO/16	GIUGNO/16	LUGLIO/16
1 - LAVORI STRADALI DI RIFINITURA E DI ARREDO URBANO	483.474,79	01/02/2016	31/07/2016	182						
2 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	150.772,52	02/05/2016	31/07/2016	91						
PARZIALI					73.850,38	78.943,51	76.398,94	128.648,74	128.102,17	130.305,58
PROGRESSIVI					73.850,38	152.793,89	229.190,83	357.839,57	483.941,74	614.247,32
MESE					FEBBRAIO/16	MARZO/16	APRILE/16	MAGGIO/16	GIUGNO/16	LUGLIO/16