



**RIEPILOGO:Prev. 01/01/2017 - 30/05/2017 = 150 gg.**

LAVORI A-INTERVENTO SU EDIFICIO ESISTENTE	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	GENNAIO/19					FEBBRAIO/19					MARZO/19					APRILE/19					MAGGIO/19				
					1	8	15	22	29	5	12	19	26	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28			
A.1) Interventi Di Ristrutturazione	144.516,32				IMPIANTO CANTIERE																								
Controsoffitti	7.669,05	15/04/2019	30/05/2019	46																									
Copertura	7.954,63	15/01/2019	15/02/2019	30																									
Pavimenti	51.398,07	01/04/2019	30/05/2019	60																									
Infissi Interni	5.232,17	30/04/2019	30/05/2019	31																									
Infissi Esterni	41.173,74	15/04/2019	30/05/2019	46																									
Finiture E Rifacimenti Interni	9.429,31	15/01/2019	30/05/2019	136																									
Finiture E Rifacimenti Esterni	21.659,35	01/03/2019	30/05/2019	91																									
A.3) Interventi Di Adeguamento Alle N	112.281,75																												
Adeguamento E Messa A Norma Impia	4.351,25	01/02/2019	30/04/2019	89																									
Adeguamento E Messa A Norma Impia	18.709,52	01/02/2019	30/04/2019	89																									
Adeguamento E Messa A Norma Impia	87.652,78	15/01/2019	15/05/2019	121																									
Adeguamento Impianto Idricosanita	1.568,20	01/02/2019	30/03/2019	58																									
A.4) Interventi Di Efficientamento En	66.594,98																												
Interventi Sull'involucro Edilizi	66.594,98	01/02/2019	30/04/2019	89																									
A.5) Abbattimento Barriere Architetto	2.486,15																												
Parcheeggio E Percorso Disabili	2.486,15	01/04/2019	30/04/2019	30																									
A.6) Accorgimenti Impiantistici Tecno	32.982,28																												
Fonti Rinnovabili: Impianto Fotov	21.982,65	01/05/2019	30/05/2019	30																									
Sistema Di Connessione Internet	5.103,03	15/04/2019	15/05/2019	31																									
Sistema Di Videosorveglianza	5.896,60	15/04/2019	30/05/2019	46																									
Opere Provvisionali E Di Sicurezza	7.486,14	15/01/2019	30/05/2019	136																									
	366.347,62				IMPIANTO CANTIERE																								
PARZIALI	-----				14.340,89					54.677,85					68.021,25					115.332,11					113.975,52				
PROGRESSIVI	-----				14.340,89					69.018,74					137.039,99					252.372,10					366.347,62				
MESE	-----				GENNAIO/19					FEBBRAIO/19					MARZO/19					APRILE/19					MAGGIO/19				




**COMUNE DI RADDUSA**  
 PROVINCIA DI CATANIA  
 S.T.T. Area n°3

Progetto di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, riqualificazione e miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici, adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene, abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico dei plessi scolastici dell'I.C. "Leonardo da Vinci"  
 - PLESSO DI VIA G. ROSSINI -  
 PROGETTO ESECUTIVO ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, aggiornato con il pezzario regionale anno 2018

Amministrativo

Cronoprogramma dei lavori	
progetto U.T.C. Geom. Roberto Antonio La Mastra	il R.U.F. Geom. Antonio Cicero
Raddusa, aprile/2018 tavola <b>F</b>	