

# COMUNE DI VIZZINI

PROVINCIA DI CATANIA

LAVORI DI REALIZZAZIONE MANTO ERBOSO  
ARTIFICIALE DEL CAMPO DI CALCIO DELL'IMPIANTO  
SPORTIVO "MATTEO AGOSTA"

## PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO : CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

TAV. 13	DATA

IL PROGETTISTA : V. IL SINDACO

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

Il cronoprogramma delle lavorazioni è stato redatto al fine di poter stabilire preventivamente le sequenze temporali delle varie fasi lavorative e la produzione parziale e progressiva per ciascun mese, quantificandone gli importi sulla scorta del computo metrico estimativo.

Le effettive giornate lavorative sono state gestite applicando le tabelle dei coefficienti di produttività mensile, visto che eventuali difficoltà ambientali potranno incidere sulla perdita di produttività.

Il presente cronoprogramma dovrà essere rielaborato al momento della consegna effettiva dei lavori, considerando altresì la possibilità di monitorare e confrontare, durante lo svolgimento dell'attività di cantiere, la rispondenza con le previsioni di progetto.

RIEPILOGO: Prev. 01/02/2018 - 31/05/2018 = 120 gg. Giorni lavorativi Prev.83 gg.

LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	FEBBRAIO/18	MARZO/18	APRILE/18	MAGGIO/18
1 - SCAVI E MOVIMENTI DI MATERIE	107.055,16	01/02/2018	01/03/2018	29	01/02/2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1	01/03/2018 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
2 - LAVORI EDILI E DI RIFINITURA	470.051,85	20/02/2018	10/05/2018	80		20/02/2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		10/05/2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
3 - IMPIANTI	50.517,94	02/04/2018	31/05/2018	60			02/04/2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	31/05/2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
PARZIALI	-----				156.244,43	185.836,65	200.686,45	84.857,42
PROGRESSIVI	-----				156.244,43	342.081,08	542.767,53	627.624,95
MESE	-----				FEBBRAIO/18	MARZO/18	APRILE/18	MAGGIO/18

IL PROGETTISTA : V. IL SINDACO