

<b>Tabella dei rischi</b>	Probabilità del verificarsi del rischio	% incidenza maggiori costi e/o ritardi associati al verificarsi del rischio	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione del rischio	Articolo convenzione che regola il rischio
<b>Rischio Costruzione</b>					
Organizzativo e consegna	bassa	10	Cronoprogramma di dettaglio	Conc.rio	10
Amministrativo	media	15	Rendicontazione frequente	Conc.rio	11
Progettazione	bassa	10	Esperienza, controllo della qualità progettuale, analisi sul campo	Conc.rio	14
Esecuzione difforme	bassa	10	Analisi progettuale accurata	Conc.rio	24
Aumento del costo	bassa	10	Clausole contrattuali garantite	Conc.rio	26
Errata valutazione tempi e costi	Molto bassa	5	Pre-accordi di fornitura con penali per ritardo consegna e adeguata conoscenza del mercato	Conc.rio	24
Inadempimenti fornitori e subappaltatori	bassa	10	Scelta accurata di fornitori e subappaltatori e chiara definizione degli obblighi contrattuali con indicazione di adeguate penali	Conc.rio	24
<b>Rischio di disponibilità</b>					
Variazioni politiche territoriali	media	15	Rispetto delle norme inserite nella convenzione ministeriale	Conc.ente	12
Manutenzione straordinaria	bassa	10	Adeguate piano di manutenzione e conduzione – formazione del personale interno- adeguato presidio territoriale	Conc.rio	17
Performance	Molto bassa	5	Corretta individuazione degli standard di servizio-	Conc.rio	10

			Adeguate formazione e competenza del personale impiegato- Presidio costante del Concessionario		
Obsolescenza tecnica	Molto bassa	5	Individuazione di soluzioni tecnologiche collaudate e correttamente dimensionate	Conc.rio	10

#### Rischio operativo

Variazione della domanda	bassa	12	Adeguate valutazione dei singoli servizi da parte del Concessionario ed alla corretta consistenza e continuità della richiesta alla base del servizio	Conc.rio	10
Normativo-politico-regolamentare	bassa	10	Stretta osservanza delle norme inserite nella convenzione ministeriale e della loro evoluzione programmatica a livello regionale, nazionale ed europeo	Conc.ente	12
Rischio finanziario	bassa	10	Alta capitalizzazione propria – disponibilità di adeguate linee di credito - adeguata valutazione interna sulla sostenibilità economico finanziaria (PEF asseverato)	Conc.rio	26
Forza maggiore	bassa	10	La convenzione ministeriale definisce gli strumenti di compensazione	Conc.ente	29
Varianti	bassa	10	Progetto definito congiuntamente tra concedente e concessionario per standard e performances	Conc.ente	18